

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	鎌ヶ谷市における安全・安心な暮らしの環境づくり												
計画の期間	令和02年度 ~ 令和06年度 (5年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	鎌ヶ谷市												
計画の目標	下水道施設の計画的な点検・維持管理を行うことで、持続的な下水道機能を確認し、安心・安全な環境づくりを実現する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	112	A	112	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初	R4末	R6末
1	下水道ストックマネジメント計画の策定			
	ストックマネジメント計画策定率	0%	100%	100%
	ストックマネジメント計画策定済み計画数 / ストックマネジメント計画を策定すべき計画数			
2	ストックマネジメント計画に基づく調査・点検を行い、持続的な施設維持を図る			
	ストックマネジメント点検実施率	0%	18%	40%
	ストックマネジメント点検延長(km) / 必要点検延長(88km)			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	鎌ヶ谷市	直接	鎌ヶ谷市	管渠(汚水)	改築	ストックマネジメント計画	ストックマネジメント計画策定	鎌ヶ谷市						24	-	
	A07-002	下水道	一般	鎌ヶ谷市	直接	鎌ヶ谷市	管渠(汚水)	改築	ストックマネジメント計画	点検調査	鎌ヶ谷市						88	-	
											小計						112		
												合計						112	

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

鎌ヶ谷市公共下水道事業に関する評価委員会を開催し、評価を実施

事後評価の実施時期

令和8年3月17日

公表の方法

鎌ヶ谷市ホームページで公表

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

令和2年度にストックマネジメント計画を策定し、令和3年度から令和6年度まで4か年かけ点検調査を実施したことにより、持続可能な下水道機能を確保し、安全・安心な環境づくりに寄与した。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）

ストックマネジメント計画に基づき、引き続き点検調査を実施するとともに、改築修繕計画により持続可能な下水道機能確保の実現を目指していく。

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	100%
	最終実績値	100%
2	最終目標値	40%
	最終実績値	21%
		交付金の交付状況や物価上昇等の影響により、当初計画で想定していた事業費が多額となったため。なお、腐食する恐れの大い排水施設の点検調査は実施済みである。