

平成27年度 鎌ヶ谷市事務事業評価表(事後)(標準評価表)

事務事業名	社会福祉センター改修事業	会計	款	項	目	多額経費
		一般	3	1	3	○
政策	11誰もが健康に暮らせる生涯福祉社会をつくります	担当課室	高齢者支援課			
施策	112いきいきとした高齢社会の形成	担当課室長	桂本 弘明			

I 改革・改善内容(=事務事業をより良く実施するための方策)

①前回の評価で掲げた内容	施設の長寿命化を図るため、老朽化した外壁・防水、空調設備等の改修が必要である。	③平成27年度に取り組む改革・改善内容	計画通り、改修工事を完了した。
②①に基づく取組み結果	計画通り、改修工事を完了した。		

II 事務事業の目的・概要

①目的	対象	社会福祉センター改修事業	意図(対象をどうするのか)	施設の長寿命化、長期活用可能な施設を目指す。
②事務事業の概要	施設の長寿命化を図るため、大規模改修工事を実施する。			
③環境分析(事業開始からの状況変化や今後の見込み・市民意向など)	利用者の安全面を考慮し、平成26年8月1日～平成27年2月28日の7ヶ月を全館休館し工事を実施した。また、災害発生時等の応急活用等利活用向上を図った。(継続クラブ活動等については代替え協力依頼を市各施設に行った。)			

III 事務事業の成果やコストの状況

①平成26年度の事業の成果	施設の外壁・電気・機械・空調・給排水等の主要設備及び駐車場・内装におよぶ大規模改修工事をを行った。					
②成果を表す指標	指標名称		平成24年度	平成25年度	平成26年度	算定根拠
	i	社会(老人)福祉センター設置数	1	1	1	箇所 業務取得
	ii	社会福祉センター利用者数	35	28	16	千人 業務取得
	iii					
③事務事業のコスト	平成25年度決算	平成26年度決算	平成26年度決算(事業費)の主な内訳		平成27年度予算	
事業費(千円)	6,557	154,960	金額(千円)	内容	0	
国支出金(千円)	5,000		149,911	工事請負費		
県支出金(千円)			3,996	監理委託費		
市債その他(千円)		151,354				
一般財源(千円)	1,557	3,606				

IV 評価・検討

①課題(目的に対する現状など)	開館40年を経過し、外壁・電気・機械設備等が老朽化していた。					
②評価	i 市関与の妥当性	3高い	iii 公平性	3高い	v 総合評価	1終了
	ii 有効性	3高い	iv 効率性	3高い		
③上記評価の理由	平成26年度に改修工事を完了した。					

V 多額の経費を要する事業等の「実施計画」における達成状況

①平成26年度の計画	改修工事の実施。	平成26年度事業費の状況(単位:千円)					
		計画事業費	予算額		決算額		
②計画に対する事業実績	計画通り改修工事完了。	154,961	159,000	当初	159,000	154,960	H25からの繰越
				H25→26繰越			現年分
③達成状況	完了			補正			
④未完了・非着手の理由				流用・充当			
		平成27年度への繰越額(単位:千円)					