

令和2年度 鎌ヶ谷市事務事業評価表(事後)(標準評価表)

事務事業名	社会福祉センター改修事業	会計	款	項	目	多額 経費
		一般	3	1	3	○
政策	11誰もが健康に暮らせる生涯福祉社会をつくります	担当課室	高齢者支援課			
施策	112いきいきとした高齢社会の形成	担当課室長				

I 改革・改善内容(=事務事業をより良く実施するための方策)

①前回の評価で掲げた内容	令和元年度からの事業のため、無し。	③令和2年度に取組む改革・改善内容	非常用発電機設置工事設計委託、建具改修工事、駐車場整備工事を行う。
②①に基づく取組み結果	令和元年度からの事業のため、無し。		

II 事務事業の目的・概要

①目的	対象	社会福祉センター	意図(対象をどうするのか)	高齢者や要配慮者が安全で安心して利用できる施設にする。
②事務事業の概要	社会福祉センターの老朽化への対応及び福祉避難所の機能を備えた施設とするための必要な改修を行う。			
③環境分析(事業開始からの状況変化や今後の見込み・市民意向など)	社会福祉センターは、高齢者が健康で生きがいをもって暮らしていくために必要な施設であるとともに、災害時における福祉避難所としての役割から、重要性が高まっている。			

III 事務事業の成果やコストの状況

①令和元年度の事業の成果	社会福祉センタートイレ改修工事					
②成果を表す指標	指標名称	平成29年度	平成30年度	令和元年度	単位	算定根拠
	i 年間利用者数	33,523	31,350	28,463	人	実績報告書
	ii 年間会館日数	296	290	260	日	実績報告書
	iii 収入(施設利用料・機器使用料)	1,581	1,596	1412	千円	実績報告書
③事務事業のコスト	平成30年度決算	令和元年度決算	令和元年度決算(事業費)の主な内訳		令和2年度予算	
事業費(千円)	0	10,172	金額(千円)	内容	28,096	
	国支出金(千円)	0	0	1,372	設計委託	0
	県支出金(千円)	0	3,227	8,800	工事請負費	0
	市債その他(千円)	0	5,500			23,000
	一般財源(千円)	0	1,445			5,096

IV 評価・検討

①課題(目的に対する現状など)	平成26年度に大規模改修を行ったものの、設備・機器の故障や配管等の損傷が著しい。				
②評価	i 市関与の妥当性	3高い	iii 公平性	3高い	v 総合評価 6精査・検証
	ii 有効性	3高い	iv 効率性	3高い	
③上記評価の理由	社会福祉センターの老朽化への対応及び福祉避難所の機能を備えた施設とするため、精査・検証を要する。				

V 多額の経費を要する事業等の「実施計画」における達成状況

①令和元年度の計画	設計、トイレ改修工事	令和元年度事業費の状況(単位:千円)					
		計画事業費	予算額		決算額		
②計画に対する事業実績	トイレ改修工事の実施	14,631	当初	14,631	10,172	H30からの繰越	0
			H30⇒R1繰越	0		現年分	10,172
③達成状況	完了		補正	0			
④未完了・非着手の理由			流用・充当	0			
			令和2年度への繰越額(単位:千円)			0	